

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7248

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Pena

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
				Construcción de vías de comunicación y anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,768,248.04	1,968,248.04	660,136.86	211,458.68	871,595.54	0.00	871,595.54	1,096,652.50
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE CUABA ARRIBA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	36,000.00	74,500.00	110,500.00	0.00	110,500.00	89,500.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CABUYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,248.04	1,768,248.04	624,136.86	136,958.68	761,095.54	0.00	761,095.54	1,007,152.50
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	340,600.00	478,770.51	819,370.51	0.00	819,370.51	880,629.48
02	0051			REPARACION DE CAMINOS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,940.00	94,940.00	0.00	94,940.00	105,060.00
02	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	340,600.00	383,830.51	724,430.51	0.00	724,430.51	775,569.48
03				Construcción de instalaciones deportivas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN PONTON	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA BAJADA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04				Reparación de instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	6,998.34	6,998.34	0.00	6,998.34	523,001.66
04	0051			REPARACION DE PLAY DEL CERCADO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0052			REPARACION CANCHA DE LA PENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,998.34	6,998.34	0.00	6,998.34	23,001.66
05				Construcción instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	10,000.00	39,536.60	49,536.60	0.00	49,536.60	75,463.40
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD DEL CERCADO(TERMINACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	10,000.00	39,536.60	49,536.60	0.00	49,536.60	75,463.40
06				Reparación instalaciones recreativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
06	0051			REPARACION VERJA CENTRO COMUNAL CALABAZO	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	3,149,420.68	3,499,420.68	316,550.67	1,087,095.58	1,403,646.25	0.00	1,403,646.25	2,096,774.44
07	0051			CONSTRUCCION DE VERJA DE IGLESIA DE CUEVAS	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0052			CONSTRUCCION VERJA IGLESIA DE CUABA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	4,273.17	0.00	4,273.17	0.00	4,273.17	195,726.83

1- Contradictoria General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7248

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Peña

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
07	0053	5		CONSTRUCCION VERJA (IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR (CONTINUACION))			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	312,277.50	6,033.05	318,310.55	0.00	318,310.55	111,689.45
07	0054			CONSTRUCCION DE FUNERARIA DISTRITAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,420.69	2,719,420.69	0.00	1,081,062.53	1,081,062.53	0.00	1,081,062.53	1,538,358.16
08				Reparación infraestructuras culturales y educativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO CAPILLA EN PATIO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20				Reparación de viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-390,000.00	610,000.00	54,040.50	117,105.98	171,146.48	0.00	171,146.48	438,853.52
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-390,000.00	610,000.00	54,040.50	117,105.98	171,146.48	0.00	171,146.48	438,853.52
25				Reparación de infraestructuras hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	19,164.30	53,014.63	72,178.93	0.00	72,178.93	227,821.07
25	0051			REPARACION ACUEDUCTO DE MAJAGUAL	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	19,164.30	53,014.63	72,178.93	0.00	72,178.93	227,821.07
Total General RD\$							4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	4,662,668.73	9,632,668.73	1,400,492.33	1,993,980.32	3,394,472.65	0.00	3,394,472.65	6,238,196.08

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

