

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7248

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Pena

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,180.09	1,546,180.09	0.00	1,378,572.75	1,378,572.75	0.00	1,378,572.75	167,607.34
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,180.09	1,546,180.09	0.00	1,378,572.75	1,378,572.75	0.00	1,378,572.75	167,607.34
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			457,246.00	0.00	0.00	0.00	457,246.00	0.00	457,246.00	0.00	41,542.19	41,542.19	0.00	41,542.19	415,703.81
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EL JAMO CUEVA	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	111,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS EN EL DISTRITO		1	337,246.00	0.00	0.00	0.00	337,246.00	0.00	337,246.00	0.00	32,542.19	32,542.19	0.00	32,542.19	304,703.81
08				Reparación de viviendas			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,872.93	2,872.93	0.00	2,872.93	237,127.07
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,872.93	2,872.93	0.00	2,872.93	237,127.07
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	125,000.00	505,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	380,000.00
12	0051			REPARACION DE IGLESIA SAN MIGUEL DE LA MESA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0052			REPARACION DE IGLESIA ASLOR ABAJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	0053			REPARACION DE IGLESIA RAMONAL ARRIBA	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
12	0054			REPARACION DE CAPILLA LA ALTAGRACIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUEVA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
Total Programa - 11							1,077,246.00	0.00	0.00	0.00	1,077,246.00	1,671,180.09	2,748,426.09	0.00	1,547,987.87	1,547,987.87	0.00	1,547,987.87	1,200,438.22
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	176,212.00	2,076,212.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,476,212.00
03	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA	X	1	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	176,212.00	2,076,212.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,476,212.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7248**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Pena**

Proyecto	Ovra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	176,212.00	2,076,212.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,476,212.00
Total Programa - 14							1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	176,212.00	2,076,212.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,476,212.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE PONTON	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0052			COSNTRUCCION DE BASKETOP DE PLAY LOS BRACITOS	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0051			REPARACION DE PLAY EL CERCADO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03				Construcción de Infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	94,599.20	94,599.20	0.00	94,599.20	55,400.80
03	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA BAJADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	94,599.20	94,599.20	0.00	94,599.20	55,400.80
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
04	0051			REPARACION DE CLUB PIE DE PLATA	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total Producto - 2							1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	150,000.00	1,205,000.00	0.00	94,599.20	94,599.20	0.00	94,599.20	1,110,400.80
Total Programa - 15							1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	150,000.00	1,205,000.00	0.00	94,599.20	94,599.20	0.00	94,599.20	1,110,400.80
Total General RD\$							4,032,246.00	0.00	0.00	0.00	4,032,246.00	1,997,392.09	6,029,638.09	0.00	2,242,587.07	2,242,587.07	0.00	2,242,587.07	3,787,051.02

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

